

## PREZENTARE 2

### Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	-AXA PRIORITARĂ 3 - SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON -PRIORITATE DE INVESTITII 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE IN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV IN CLADIRILE PUBLICE, SI IN SECTORUL LOCUINTELOR -OPERATIUNEA - A - CLADIRI REZIDENTIALE
Titlu proiect	1. ANVELOPARE BLOCURI ÎN ORAȘUL DETA - BLOC A, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 25-27 ȘI BLOCURILE A18, B17-C17 - ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ
Beneficiar	UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIALA ORAȘUL DETA
Cod SMIS	121554
Perioada de raportare	07.12.2019 - 06.03.2020
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	VEST, str. Victoriei, nr. 32, Oraș Deta, jud. Timiș, cod postal 305200, România
Data de începere a perioadei de implementare	15.01.2016
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.03.2021

### Detalii despre beneficiar

Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Deta  
Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ)  
Str. Victoriei, nr. 32, Oraș Deta, jud. Timiș, cod postal 305200, România  
Tel. 0256390466 Fax 0256390511 E-mail primaria\_deta@net69.ro  
Manager Proiect (nume) Milos Lucian Achim  
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, dacă este cazul)  
Roman Petru  
**Obiectivele generale / specifice ale proiectului <sup>1</sup>**

Obiectivul general Creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de CO2 în clădirile

<sup>1</sup> Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

rezidențiale din orașul Deta.

Obiective specifice:

1. Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii pentru un număr de 53 de apartamente, împărțite în 3 blocuri, într-o perioadă de 24 luni.
2. Modernizarea sistemului de iluminat (fluorescent și incandescent) și de alimentare cu energie electrică din spațiile comune ale celor 3 blocuri, utilizând corpuri de iluminat eficiente energetic și energie regenerabilă

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		✓	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		✓	
Este proiect generator de venituri?		✓	

**Stadiul activităților prevăzute în contract<sup>2</sup>**

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
<b>Activitatea 1 - Activitatea de pregătire a proiectului</b>		
1. Întalnire cu asociațiile de proprietari	100%	
2. Studii de teren	100%	
3. Acorduri și autorizații	100%	
4. Expertiza tehnică	100%	
5. Realizarea auditului energetic	100%	
6. Încheierea contractului de finanțare	100%	
<b>Activitate 2 - Încheierea contractului de finanțare</b>		
1. Transmiterea documentațiilor de contractare	100%	
2. Semnarea contractului de finanțare	100%	
<b>Activitatea 3 - Realizarea achizițiilor necesare implementării proiectului</b>		
1. Realizare DALI + DTAC+PT, pentru blocul A, str. Ștefan cel Mare, oraș Deta, Județul Timiș	100 %	
2. Realizare DALI +DTAC+PT pentru blocul B17-C17, Zona Elena Ghenescu, oraș Deta, Județul Timiș	100 %	
3. Realizare DALI +DTAC+PT pentru blocul A 18, Zona Elena Ghenescu, oraș Deta, Județul Timiș	100 %	

<sup>2</sup> activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

4. Achiziția lucrărilor de anvelopare - publicare achiziție, depunere și evaluare oferte	100%	
5. Semnarea contractului de lucrări	100%	
6. Achiziția serviciului de dirigenție de șantier	100%	
<b>Activitate 4 - Realizarea lucrărilor de izolare termică</b>		
1. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor	100%	
2. Predarea amplasamentului	100%	
3. Execuția lucrărilor		0%
4. Recepția lucrărilor		0%
<b>Activitate 5 - Monitorizarea implementării proiectului prin echipa de management a proiectului și prin reprezentanți ai solicitantului</b>		
1. Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractele de achiziție publică		18%
<b>Activitatea 6 - Activitatea de raportare și solicitare rambursare contravaloarea serviciilor și lucrărilor achitate de solicitant</b>		
1. Rapoarte de activitate		20%
2. Cerere de rambursare a cheltuielilor proiectului		3,06%
<b>Activitatea 7 - Informare și publicitate</b>		
1. Achiziția serviciilor de informare și publicitate	100%	
2. Execuția serviciilor de informare și publicitate		13,82%
<b>Activitatea 8 - Auditarea proiectului</b>		
1. Realizarea auditului financiar al proiectului		0%
<b>Activitatea 9 - Elaborarea certificatului de performanță energetică</b>		
1. Certificat de performanță energetică		0%
<b>Activitatea 10 - Depunere cerere de rambursare finală</b>		
1. Intocmire raport final de progres și cerere de rambursare finală		0%
Comentarii: *Activitățile proiectului sunt întârziate datorită faptului că procedurile de achiziții ale lucrărilor de anvelopare au fost reluate. Derularea proiectului nu va fi afectată de acest lucru.		

La contractul 10093/26.11.2019 s-a făcut o economie în valoare de 3314 lei  
La contractul 10653/10654/10655 din 12.12.2020 s-a făcut o economie în valoare de 123131.96 lei

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

**Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului - Numai pentru unitatea partener**

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Servicii de proiectare pentru reabilitare termica a blocului S+P+3E, str. Stefan cel Mare, nr.25-27	1.58%	100%	1.58%
2	Servicii proiectare reabilitare termica bloc S+P+3E, bloc B17-C17, Zona Elena Ghenescu, oras Deta	1.58%	100%	1.58%
3	Servicii de proiectare pentru reabilitare termica a blocului A18 (S+P+3E), Zona Elena Ghenescu	1.58%	100%	1.58%
4	Expertiza tehnica pentru cele trei blocuri - bloc A, str. Stefan cel Mare, blocurile A 18 si B17 -	0.57%	100%	0.57%

	C17 Zona Elena Ghenescu, oras Deta			
5	Execuție lucrări de anvelopare	91.04%	0%	0,00%
6	Achiziție servicii de dirigenție de șantier	1.64%	0%	0,00%
7	Achiziție asistență tehnică din partea proiectantului	0.23%	0%	0,00%
8	Achiziție servicii de informare publicitate	0.79%	100%	0.79%
9	Achiziție servicii de audit financiar	0.99%	13,82%	0.13
<i>Progresul proiectului (%)</i> :				6,23%

#### Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Din cadrul serviciilor de vizibilitate și publicitate s-a realizat anunțul de începere conform manualului de identitate vizuală, au fost aprobate machetele pentru afișul A2 cât și pentru placa permanentă 80cmx50cm;  
După semnarea contractului de lucrări, s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, s-a predat amplasamentul și s-a întocmit de către dirigenții de șantier, un ordin de sistare al lucrărilor din cauza condițiilor meteorologice. Din data de 09.03.2020 s-au reluat lucrările.  
S-a semnat contractul cu dirigenții de șantier.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

✓DA      NU

#### Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

Indicatoare vizibile

Plăci permanente pe clădiri

✓ Difuzări media și în presă

Confirmări în toate difuzările media

Prezentări în toată documentația proiectului

Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? ✓Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de  
Comunicare OI POR?

✓Da Nu

Data: 11.03.2020