

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr.5

**Raport Trimestrial**

### Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	-AXA PRIORITARĂ 3 - SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON -PRIORITATE DE INVESTITII 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI SI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE IN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV IN CLADIRILE PUBLICE, SI IN SECTORUL LOCUINTELOR -OPERATIUNEA - A - CLADIRI REZIDENTIALE
Titlu proiect	ANVELOPARE BLOCURI ÎN ORAȘUL DETA - BLOC A, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 25-27 ȘI BLOCURILE A18, B17-C17 - ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ
Beneficiar	UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIALA ORASUL DETA
Cod SMIS	121554
Perioada de raportare	07.09.2020 - 06.12.2020
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	VEST, str. Victoriei, nr. 32, Oraș Deta, jud. Timiș, cod postal 305200, România
Data de începere a perioadei de implementare	15.01.2016
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.03.2021

### Detalii despre beneficiar

Beneficiar Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Deta  
Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ)  
Str. Victoriei, nr. 32, Oraș Deta, jud. Timiș, cod postal 305200, România  
Tel. 0256390466 Fax 0256390511 E-mail primaria\_deta@net69.ro  
Manager Proiect (nume) Milos Lucian Achim  
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, dacă este cazul)  
Roman Petru  
**Obiectivele generale / specifice ale proiectului** <sup>1</sup>

Obiectivul general al proiectului consta in creșterea eficienței energetice și reducerea

<sup>1</sup> Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ....: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

emisiilor de CO2 în clădirile rezidențiale din orașul Deta.

**Obiective specifice:**

1. Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii pentru un număr de 53 de apartamente, împărțite în 3 blocuri, într-o perioadă de 24 luni.
2. Modernizarea sistemului de iluminat (fluorescent și incandescent) și de alimentare cu energie electrică din spațiile comune ale celor 3 blocuri, utilizând corpuri de iluminat eficiente energetic și energie regenerabilă

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?	✓		
Este proiect care se supune regulii de minimis?	✓		
Este proiect generator de venituri?	✓		

**Stadiul implementării proiectului**

**Stadiul activităților prevăzute în contract<sup>2</sup>**

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
<b>Activitatea 1 - Activitatea de pregătire a proiectului</b>		
1.Întalnire cu asociațiile de proprietari	100%	
2. Studii de teren	100%	
3. Acorduri si autorizatii	100%	
4. Expertiza tehnica	100%	
5. Realizarea auditului energetic	100%	
6. Încheierea contractului de finanțare	100%	
<b>Activitate 2 - Încheierea contractului de finanțare</b>		
1. Transmiterea documentațiilor de contractare	100%	
2. Semnarea contractului de finanțare	100%	
<b>Activitatea 3 - Realizarea achizițiilor necesare implementării proiectului</b>		
1. Realizare DALI + DTAC+PT, pentru blocul A, str. Stefan cel Mare, oras Deta, Judetul Timis	100 %	
2. Realizare DALI +DTAC+PT pentru blocul B17-C17, Zona Elena Ghenescu, oras Deta, Judetul Timis	100 %	
3. Realizare DALI +DTAC+PT pentru blocul A 18, Zona	100 %	

<sup>2</sup> activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

Elena Ghenescu, oraș Deta, Județul Timiș		
4. Achiziția lucrărilor de anvelopare - publicare achiziție, depunere și evaluare oferte	100%	
5.Semnarea contractului de lucrări	100%	
6. Achiziția serviciului de dirigenție de șantier	100%	
<b>Activitate 4 - Realizarea lucrărilor de izolare termică</b>		
1. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor	100%	
2. Predarea amplasamentului	100%	
3. Execuția lucrărilor	100%	
4. Receția lucrărilor	30%	
<b>Activitate 5 - Monitorizarea implementării proiectului prin echipa de management a proiectului și prin reprezentanți ai solicitantului</b>		
1.Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractele de achiziție publică		90%
<b>Activitatea 6 - Activitatea de raportare și solicitare rambursare contravaloarea serviciilor și lucrărilor achitate de solicitant</b>		
1. Rapoarte de activitate		90%
2. Cerere de rambursare a cheltuielilor proiectului		65%
<b>Activitatea 7 - Informare și publicitate</b>		
1.Achiziția serviciilor de informare și publicitate	100%	
2.Execuția serviciilor de informare și publicitate		50%
<b>Activitatea 8 - Auditarea proiectului</b>		
1. Realizarea auditului financiar al proiectului		10%
<b>Activitatea 9 - Elaborarea certificatului de performanță energetică</b>		
1.Certificat de performanță energetic	100%	
<b>Activitatea 10 - Depunere cerere de rambursare finală</b>		
1. Întocmire raport final de progres și cerere de rambursare finală		0%
Comentarii: <i>*Activitățile proiectului sunt întârziate datorită faptului că procedurile de achiziții ale lucrărilor de anvelopare au fost reluate. Derularea proiectului nu va fi afectată de acest lucru.</i>		

### Stadiul derulării procedurilor de achiziții<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Conform Anexei .....: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

*Activitățile proiectului s-au finalizat.*

La contractul 10093/26.11.2019 s-a făcut o economie în valoare de 3314 lei

La contractul 10653/10654/10655 din 12.12.2020 s-a făcut o economie în valoare de 123131.96 lei

**Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării**

S-au finalizat lucrările aferente proiectului.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA       NU

#### Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

Indicatoare vizibile

Plăci permanente pe clădiri

Difuzări media și în presă

Confirmări în toate difuzările media

Prezentări în toată documentația proiectului

Altele (pe siteul institutiei)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?     Da       Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da       Nu

Data: 22.03.2021