

PREZENTARE 1

Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	-AXA PRIORITARĂ 3 - SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON -PRIORITATE DE INVESTIȚII 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR -OPERATIUNEA - A - CLĂDIRI REZIDENȚIALE
Titlu proiect	1. ANVELOPARE BLOCURI ÎN ORAȘUL DETA - BLOC A, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 25-27 ȘI BLOCURILE A18, B17-C17 - ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ
Beneficiar	UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ ORAȘUL DETA
Cod SMIS	121554
Perioada de raportare	15.01.2016 - 06.12.2019
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	VEST, str. Victoriei, nr. 32, Oraș Deta, jud. Timiș, cod postal 305200, România
Data de începere a perioadei de implementare	15.01.2016
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.03.2021

Detalii despre beneficiar

Beneficiar Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Deta
Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ)
Str. Victoriei, nr. 32, Oraș Deta, jud. Timiș, cod postal 305200, România
Tel. 0256390466 Fax 0256390511 E-mail primaria_deta@net69.ro
Manager Proiect (nume) Milos Lucian Achim
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul)
Roman Petru
Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

Obiectivul general Creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de CO2 în clădirile rezidențiale din orașul Deta.

Obiective specifice:

1. Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii pentru un număr de 53 de apartamente, împărțite în 3 blocuri, într-o perioadă de 24 luni.
2. Modernizarea sistemului de iluminat (fluorescent și incandescent) și de alimentare cu energie electrică din spațiile comune ale celor 3 blocuri, utilizând corpuri de iluminat eficiente energetic și energie regenerabilă

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		✓	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		✓	
Este proiect generator de venituri?		✓	

Stadiul implementării proiectului

Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
Activitatea 1 - Activitatea de pregătire a proiectului		
1. Întalnire cu asociațiile de proprietari	100%	
2. Studii de teren	100%	
3. Acorduri și autorizații	100%	
4. Expertiza tehnică	100%	
5. Realizarea auditului energetic	100%	
6. Încheierea contractului de finanțare	100%	
Activitate 2 - Încheierea contractului de finanțare		
1. Transmiterea documentațiilor de contractare	100%	
2. Semnarea contractului de finanțare	100%	
Activitatea 3 - Realizarea achizițiilor necesare implementării proiectului		
1. Realizare DALI + DTAC+PT, pentru blocul A, str. Ștefan cel Mare, oraș Deta, Județul Timiș	100 %	
2. Realizare DALI +DTAC+PT pentru blocul B17-C17, Zona Elena Ghenescu, oraș Deta, Județul Timiș	100 %	

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

3. Realizare DALI +DTAC+PT pentru blocul A 18, Zona Elena Ghenescu, oraș Deta, Județul Timiș	100 %	
4. Achiziția lucrărilor de anvelopare - publicare achiziție, depunere și evaluare oferte	100%	
5.Semnarea contractului de lucrări		0%
6. Achiziția serviciului de dirigenție de șantier		0%
Activitate 4 - Realizarea lucrărilor de izolare termică		
1. Emiterea ordinului de începere a lucrarilor		0%
2. Predarea amplasamentului		0%
3. Execuția lucrarilor		0%
4. Receția lucrarilor		0%
Activitate 5 - Monitorizarea implementarii proiectului prin echipa de management a proiectului și prin reprezentanți ai solicitantului		
1.Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractele de achiziție publică		0%
Activitatea 6 - Activitatea de raportare și solicitare rambursare contravaloarea serviciilor și lucrărilor achitate de solicitant		
1. Rapoarte de activitate		0%
2. Cerere de rambursare a cheltuielilor proiectului		1%
Activitatea 7 - Informare și publicitate		
1.Achiziția serviciilor de informare și publicitate	100%	
2.Execuția serviciilor de informare si publicitate		5%
Activitatea 8 - Auditarea proiectului		
1. Realizarea auditului financiar al proiectului		0%
Activitatea 9 - Elaborarea certificatului de performanță energetică		
1.Certificat de performanță energetic		0%
Activitatea 10 - Depunere cerere de rambursare finală		
1. Intocmire raport final de progres și cerere de rambursare finală		0%
Comentarii: *Activitățile proiectului sunt întârziate datorită faptului că procedurile de achiziții ale lucrărilor de anvelopare au fost reluate. Derularea proiectului nu va fi afectată de acest lucru.		

Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP) /Data publicării anunțului în ziar /Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuirii)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Întârziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Servicii de proiectare pentru reabilitare termică a blocului S+P+3E, str. Stefan cel Mare, nr. 25-27	Achiziție directă	24.000	24.000	06.05.2016 DA8445633	06.05.2016	09.05.2016	08.06.2019	Finalizată 1479/09.05.2016 SC H.C.&D. Construct SRL
Servicii de proiectare pentru reabilitare termică bloc S+P+3E, bloc B17-C17, Zona Elena Ghenescu, oraș Deta	Achiziție directă	24.000	24.000	06.05.2016 DA8445579	06.05.2016	09.05.2016	08.06.2019	Finalizată 1478/09.05.2016 SC H.C.&D. Construct SRL

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

Servicii de proiectare pentru reabilitare termică a blocului A18 (S+P+3E), Zona Elena Ghenescu	Achiziție directă	24.000	24.000	06.05.2016 DA8445674	06.05.2016	09.05.2016	08.06.2019	Finalizată 1477/09.05.2016 SC H.C.&D. Construct SRL
Expertiză tehnică pentru cele trei blocuri - bloc A, str. Stefan cel Mare, blocurile A18 și B17-C17 Zona Elena Ghenescu, oraș Deta	Achiziție directă	8640	8640	Nu e cazul	21.06.2016	21.06.2016	03.08.2016	Finalizată 90/2016 SC Valcorio SRL
Execuție lucrări de anvelopare	Cerere de ofertă/ Procedura simplificată	1.249.429,21			Octombrie 2019			Procedura finalizată Contractul se va semna în 12.12.2019
Achiziție servicii de dirigenție de șantier	Achiziție directă	24.990			Mai 2019			Procedura se va demara după semnarea contractului de lucrări
Achiziție asistență tehnică din partea proiectantului	Achiziție directă	3570			Mai 2019			Procedura se va demara după semnarea contractului de lucrări

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Achiziție servicii de informare publicitate	Achiziție directă	12.000	8686	19.11.2019 DA24480624	22.11.2019	26.11.2019	31.03.2021	Finalizată 10093/26.11.2019 SC Flarom Advertising SRL
---	-------------------	--------	------	--------------------------	------------	------------	------------	---

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

S-a realizat întâlnire cu asociațiile de proprietari ;
S-au efectuat studiile de teren;
S-au obținut toate acordurile și autorizațiile;
S-a efectuat expertiza tehnică a celor trei blocuri;
S-a realizat DALI + DTAC+PT, pentru blocul A, str. Ștefan cel Mare, oraș Deta, Județul Timiș;
S-a realizat DALI +DTAC+PT pentru blocul B17-C17, Zona Elena Ghenescu, oraș Deta, Județul Timiș;
S-a realizat DALI +DTAC+PT pentru blocul A 18, Zona Elena Ghenescu, oraș Deta, Județul Timiș;
S-a realizat achiziția pentru informare și publicitate.

Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

Indicatoare vizibile
Plăci permanente pe clădiri
✓Difuzări media și în presă
Confirmări în toate difuzările media
Prezentări în toată documentația proiectului
Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? ✓Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?
✓Da Nu

- Egalitatea de șanse

Legislația României garantează drepturile egale ale cetățenilor de a participa la viața economică și socială, de a se pregăti și forma într-o anumită profesie, de a se angaja, promova și participa la distribuirea beneficiilor, de a se bucura de protecție socială în anumite situații fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală

Cu toate acestea, segregarea profesională a femeilor persistă încă și este demonstrată prin existența modelelor de ocupare diferențiate pe sexe, ceea ce determina disparitățile între venituri, chiar dacă principiul "la muncă egală salariu egal" este consacrat juridic.

Pornind de la principiul egalității de șanse între femei și bărbați, așa cum este definit în Legea 229/2015 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați care presupune luarea în considerare a diferitelor capacități, necesități și aspirații ale bărbaților și ale femeilor precum și tratamentul egal al acestora, în prezent, este esențial

pentru România ca femeilor să li se asigure în mod real egalitatea de șanse în ceea ce privește accesul la educație, la formare și la un loc de muncă, la întemeierea unei familii și la participarea la luarea de decizii publice și politice, trăsătura ce caracterizează societățile democratice și dezvoltate.

Prezentul proiect nu implică discriminare pe tema de gen, neafectând femeile sau bărbații care locuiesc în cele trei blocuri ce vor fi modernizate.

Data: 10.12.2019